



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office : Business Class Kantorenpark • Jan Olievierslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office : Diamant Building • Boulevard A. Roeyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise : BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rés. Code:

R2

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: 109332620 / Membre n°: _____ Demandeur: _____

Responsable des travaux: A Données: Installation: _____ Propriétaire/gestionnaire: _____
 Nom, Prénom: _____ Nom, Prénom: A. et J. G.
 Adresse: 5002 ISELGRAVE 5002 Belgium
 N° carte d'identité: _____ CP + Commune: _____
 N° TVA: BE _____ Tél.: _____

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Parties communes
	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> transfert de propriété		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN											<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input checked="" type="checkbox"/> Compt. kWh non placé	
	Compt. kWh n°:	Index jour:		nuit:								<input type="checkbox"/> Compt. kWh exclusif nuit:		
Données installation	Protection branchement (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100												n°:	Index nuit:
	Tension nominale: <u>230V</u> <input type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> 250V <input type="checkbox"/> 270V <input type="checkbox"/>												Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100												<input checked="" type="checkbox"/> Rouée de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>XVPS</u>												Nombre de circuits terminaux: _____	
	Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>30</u> mA												Nombre de tableaux: <u>2</u>	
Voir annexe(s)														

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel Section Schémas Contrôle bcl de défaut
 Résistance de dispersion de la prise de terre: 2 Ω Isolement général: 12 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		<u>W/L 04.01.08</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom: <u>M. Hunezand</u>
<input type="checkbox"/> Néant		Visa: <u>[Signature]</u>
Remarques		
<input type="checkbox"/> Néant		

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être:
 recontrôlée avant le 12.12.2008
 • par le même organisme de contrôle (**)
 (*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: PAWLIN

Agent n°: 1733

Date: 12.12.2007

Pour le Directeur Général: Signature

Marian PAWLIK

Annexe(s): Schéma(s) de position: _____

Schéma(s) unifilaire(s): _____

Agent 1733